

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2010 г.

№ п/п	Предприятие	Показатели	Инвестиции													Суммарно		
			Реконструкция				Модернизация											
			ВЛ с применением СИП		КЛ		замена МВ на ВВ		установка микропроцессорной защиты		учет по питающим центрам		АСКУЭ на вводах в ТП и ВРУ		Приобретение приборов и оборудования			
			км	тыс.руб.	км	тыс.руб.	шт.	тыс.руб.	шт.	тыс.руб.	шт.	тыс.руб.	шт.	тыс.руб.	тыс.руб.			км
1	Орел	план на год	10,3	6443	2	1800	4	641,2	4	457,800	2	921,700	13	2642,412	2728,148	10,3	15634,260	
		на отч.период	10,3	6443	2	1800	4	641,2	4	457,800	2	921,700	13	2642,412	2728,148	10,3	15634,260	
		выполнение	16,237	6539,386	2,255	1800,775	4	641,273	9	457,011	5	915,902	16	2642,822	2561,134	16,237	15558,303	
2	Болхов	план на год	3,0	1756			2	296,25	2	105,000	1	317,000				3,0	2474,250	
		на отч.период	3	1756			2	296,250	2	105	1	317,000				3,0	2474,250	
		выполнение	4,01	1756,98			2	296,088	2	105,106	1	317,115				4,01	2475,290	
3	Верховье	план на год	2,5	1518							31,400	1	220,1		2,5	1769,5		
		на отч.период	2,5	1518								31,4	1	220,1		2,5	1769,500	
		выполнение	3,57	1518,803							1	31,388	4	220,132	22,145	3,57	1792,468	
4	Залегощь	план на год	3,0	1800								1	191,8		3,0	1991,8		
		на отч.период	3,00	1800									1	191,8		3,0	1991,800	
		выполнение	4,825	1800,58									4	191,89	17,312	4,825	2009,782	
5	Змиевка	план на год	3,0	1803								1	332		3,0	2135,0		
		на отч.период	3,00	1803									1	332		3,0	2135,000	
		выполнение	3,89	1803,8									5	331,962	53,84	3,885	2189,602	
6	Знаменское	план на год	0,2	121											0,2	121,000		
		на отч.период	0,2	121												0,2	121,000	
		выполнение	0,49	121,83												0,49	121,830	
7	Кромы	план на год	2,5	1500									1	76,07		2,5	1576,1	
		на отч.период	2,5	1500										1	76,07		2,5	1576,070
		выполнение	4,05	1501,381										2	75,032		4,05	1576,413
8	Ливны	план на год	5	3081			2	292,25	2	79,400	1	434,200	1	78,1		5,0	3964,950	
		на отч.период	5	3081			2	292,25	2	79,400	1	434,200	1	78,1		5,0	3964,950	
		выполнение	6,45	3081,010			2	292,234	2	79,469	1	434,23	1	78,148	145,5	6,45	4110,591	
9	Нарышкино	план на год	3,5	2378									2	96,57		3,5	2474,6	
		на отч.период	3,5	2378										2	96,57		3,5	2474,570
		выполнение	5,96	2378,848										2	96,679		5,96	2475,527
ИТОГО:	план на год	33,0	20400	2	1800	8	1229,7	8	642,200	4	1704,300	20	3637,052	2728,148	33,0	32141,400		
	на отч.период	33,00	20400	2	1800	8	1229,7	8	642,200	4	1704,300	20	3637,052	2728,148	33,0	32141,400		
	выполнение	49,477	20502,619	2,255	1800,775	8	1229,595	13	641,586	8	1698,635	34	3636,665	2799,931	49,477	32309,806		